

งวดงาน วันส่งมอบงาน อาคารแพลตฟอร์ม			
งวดงาน	ระยะเวลาการส่งมอบงาน	วัน / เดือน / ปี ส่งมอบงาน	จำนวนเงิน
งวดงาน ที่ 1	35		15%
	- เจาะสำรวจชั้นดิน ปักหมุดวางผังอาคาร ส่งผลการเจาะสำรวจชั้นดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	- ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร.และส่งผลการตอกเสาเข็ม(Pile Diving Record)เทคอนกรีตหยาบฐานราก ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	- กลบดินฐานราก หล่อคอนกรีตฐานราก หล่อคอนกรีตเสาดอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	- รื้อถอน ติดตั้งระบบไฟฟ้าบ้านพักครู ตามแบบ		
งวดงาน ที่ 2	30		7%
	- หล่อคอนกรีตคานชั้น1 หล่อคอนกรีตพื้นS1,S2,S3,S4 ชั้น1 หล่อคอนกรีตบันไดST2 ชั้นชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	- วางพื้นสำเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูปชั้น 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	- วาง Sleeve ท่อและติดตั้งระบบท่อน้ำทิ้ง น้ำเสีย น้ำดีห้องน้ำชั้น 1 แล้วเสร็จ		
	- ติดตั้งท่อ HDPE ระบบประธาราน		
งวดงาน ที่ 3	30		7%
	- หล่อคอนกรีตเสาชั้น 1 หล่อคานคอนกรีตชั้น 2 หล่อคอนกรีตพื้นS1,S2,S3 ชั้น2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	- หล่อคอนกรีตบันไดST1,ST3 ชั้นชั้น 2 วางพื้นสำเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูปชั้น 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	- วาง Sleeve ท่อและติดตั้งระบบท่อน้ำทิ้ง น้ำเสีย น้ำดีห้องน้ำชั้น 2 แล้วเสร็จ		
งวดงาน ที่ 4	30		7%
	- หล่อคอนกรีตเสาชั้น 2 หล่อคานคอนกรีตชั้น 3 หล่อคอนกรีตพื้นS1,S2,S3 ชั้น3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	- หล่อคอนกรีตบันไดST1,ST3 ชั้นชั้น 3 วางพื้นสำเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูปชั้น 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	- วาง Sleeve ท่อและติดตั้งระบบท่อน้ำทิ้ง น้ำเสีย น้ำดีห้องน้ำชั้น 3 แล้วเสร็จ		
งวดงาน ที่ 5	30		7%
	- หล่อคอนกรีตเสาชั้น 3 หล่อคานคอนกรีตชั้น 4 หล่อคอนกรีตพื้นS1,S2,S3 ชั้น4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	- หล่อคอนกรีตบันไดST1,ST3 ชั้นชั้น 4 วางพื้นสำเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูปชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	- ก่ออิฐฉาบ ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างเหล็ก พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นช่องท่อและชุดวงกบอลูมิเนียม)		
	- วาง Sleeve ท่อและติดตั้งระบบท่อน้ำทิ้ง น้ำเสีย น้ำดีห้องน้ำชั้น 4 แล้วเสร็จ		

งวดงาน	ระยะเวลาการส่งมอบงาน	วัน / เดือน / ปี ส่งมอบงาน	จำนวนเงิน
งวดงาน ที่ 6	30		7%
	- หล่อคอนกรีตเสาชั้น4 หล่อคานคอนกรีตชั้นหลังคา หล่อคอนกรีตพื้นS5 ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างเหล็ก พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นช่องท่อและชุดวงกบอลูมิเนียม)		
งวดงาน ที่ 7	30		7%
	- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แปรงเหล็ก ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ		
	- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างเหล็ก พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นช่องท่อและชุดวงกบอลูมิเนียม)		
	- ฉาบปูนผนังและฉาบปูนโครงสร้างภายในอาคาร ชั้น1,ชั้น2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	- ติดตั้งถังเก็บน้ำชั้นบนหลังคา แล้วเสร็จ		
	- ตกแต่งผิวพื้นผิวขัดเรียบผสมน้ำยากันซึมและระบบกันซึม F4 ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ		
งวดงาน ที่ 8	30		7%
	- ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา มุงหลังคาเหล็กแผ่น และส่วนประกอบต่างๆของงานหลังคาแล้วเสร็จ		
	- ติดตั้งไม้เชิงชาย ไม้ปิดลอนหลังคา ติดตั้งรางน้ำฝนไวโนล ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างเหล็ก พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น4 และชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ (ยกเว้นช่องท่อและชุดวงกบอลูมิเนียม)		
	- เทคอนกรีตพื้น พ1 และตกแต่งผิวพื้นผิวขัดเรียบ พ1 พื้นชั้นล่างแล้วเสร็จ		
	- ติดตั้งเดินระบบท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ ท่อประปาภายในอาคาร แล้วเสร็จ		
งวดงาน ที่ 9	30		7%
	- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างเหล็ก พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.ช่องท่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	- ฉาบปูนผนังและฉาบปูนโครงสร้างภายในภายนอกอาคารชั้น3,ชั้น4และชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	- ฉาบปูนตกแต่งฝ้าเพดาน ฝ3 ชั้น3,ชั้น4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	- ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้อง F3 ส่วนซักล้างและห้องน้ำชั้น3,ชั้น4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	- ตกแต่งกรุผนังกระเบื้องเซรามิค ฝ2 ห้องน้ำชั้น3,ชั้น4 แล้วเสร็จ		
	- ปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป F2 พื้นภายในห้องพักชั้น3,ชั้น4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	- ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องF3พื้นระเบียงและพื้นเฉลียงทางเดินชั้น3,ชั้น4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	- ก่อผนังอิฐบล็อกช่องลมชั้น3,ชั้น4 ,ติดตั้งบันไดเหล็กขึ้นชั้นวางถังน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	- ติดตั้งเครื่องปั้มน้ำ พร้อมตู้ควบคุมระบบน้ำ ติดตั้งบ่อเกรอะ บ่อซึม ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	- ติดตั้งแผงกันแดดสแตนเลส, ติดตั้งถังเก็บน้ำชั้นล่างและเชื่อมต่อท่อถังเก็บน้ำชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ		

งวดงาน	ระยะเวลาการส่งมอบงาน	วัน / เดือน / ปี ส่งมอบงาน	จำนวนเงิน
งวดงาน ที่ 10	30		7%
	- ติดตั้งบานประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง กระจก(ยกเว้นมุ้งลวด) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ฉาบปูนผนังและฉาบปูนโครงสร้างภายในภายนอกอาคารชั้น1,ชั้น2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ฉาบปูนตกแต่งฝ้าเพดาน ฝ3 ชั้น1,ชั้น2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องF3 ห้องน้ำชั้น1,ชั้น2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งกรุผิวผนังกระเบื้องเซรามิค ฝ2 ห้องน้ำชั้น1,ชั้น2 แล้วเสร็จ - ปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป F2 พื้นภายในห้องพักและโถงเนกประสงค์ชั้น1,ชั้น2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งปูพื้นกระเบื้อง F3 พื้นระเบียง พื้นเฉลียงทางเดิน ชั้น1,ชั้น2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่ง ติดตั้งบัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าบ่อนดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า และเต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อผนังอิฐบล็อกช่องลมชั้น2 ,ติดตั้งราวบันไดราวบันไดสแตนเลส ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งราวราวกันตกสแตนเลสชั้นถึงเก็บน้ำ ราวสแตนเลสบนผนังระเบียง ราวจับทางลาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	30		7%
	- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า - ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าตู้ MDB แผงLighting Panel Board (LP) ติดตั้งConsumer Unit ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งเดินสายเมนไฟฟ้าและท่อร้อยสายเมนไฟฟ้าเข้าตู้ควบคุมไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งตกแต่งฝ้าเพดาน ฝ1,ฝ2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องF3 เฉลียงทางเดินหน้าห้องและโถงบันไดทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้นขานพักบันได ชั้นบันไดผิวพื้นหินขัด ชั้น1-ชั้น4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้นทางลาด F6 พื้นผิวทรายล้าง เชาะร่องเส้นPVC แล้วเสร็จ - ติดตั้งบ่อพัก คสล.สำเร็จรูปและวางระบายน้ำรอบอาคารชั้นล่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ		
	30		15%
	- ติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ ดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งงานขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงสูง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งถังดับเพลิง ติดตั้งไฟฉุกเฉิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทดสอบสัญญาณเตือนอัคคีภัย - ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ - ทำการทดสอบงานระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ - ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง - และสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย		

ตำแหน่งเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งตู้เบรกเกอร์บ้านพักครู



ตำแหน่งรื้อสายไฟฟ้าบ้านพักครู







